



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ บร. ๕๖๙๐๒/ วันที่ 22 มี.ค. 2564
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงเจริญ

เรื่องเดิม

ตามที่ อำเภอบ้านกรวดแจ้ง ปฏิทินการปारประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและดำเนินการประเมินตามขั้นตอนและช่วงเวลาที่กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อ ๐๒๔ มุ่งค้ประกอบด้านข้อมูลที่ต้องดำเนินการ ระบุไว้ว่า ต้องแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่าง เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น เป็นรายงานผลของ ปี ๒๕๖๔

บัดนี้ ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ได้ทำการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมมีข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณา

๑. แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
๒. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบึงเจริญ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


กมล

(นางกัญญาพัชญ์ สนวน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-รศพ / พันจ่าเอก อนุชา อารีรัมย์
อมรสอ.๑๕๓๐

อนงค์ ตอมเด็น ๐

พันจ่าเอก 
(อนุชา อารีรัมย์)
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล


(นางวิไลวรรณ นานรัมย์)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงเจริญ

สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปัญหาและอุปสรรค/งานไม่แล้วเสร็จตามแผน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
๑.การสำรวจพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่ถูกต้องชัดเจนก่อนนำมาจัดทำแผนรองรับโครงการ ส่งส่งให้โครงการไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบฯ ทำให้ล่าช้าในการสำรวจความถูกต้องและอาจนำไปสู่การยกเลิกโครงการ และไม่ได้ดำเนินการตามแผนของท้องถิ่น	ในส่วนของกองช่าง ควรให้เจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการในการตรวจสอบพื้นที่เพื่อรองรับโครงการให้ถูกต้องชัดเจน
๒.เทศบาลฯ ไม่มีวิศวกรรับรองแบบ จึงต้องใช้แบบมาตรฐานจาก กรมทางหลวงชนบท มาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างก่อให้เกิดปัญหาในการประมาณราคากลาง เนื่องจากพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างบางแห่งมีพื้นที่ไม่เป็นไปตามแบบที่นำมาใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้อำนวยการกองช่าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องทำการปรับแก้ไขในรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง
๓.จากข้อ ๒. ส่งผลให้การดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความที่ล่าช้า ทำให้การลงนามในสัญญาต้องล่าช้าตามไปด้วย ประกอบกับเมื่อได้ผู้รับจ้างแล้วการก่อสร้างต้องยืดเวลาออกไปตามกำหนดในสัญญาจ้าง จึงจำเป็นต้องกันเงินเบิกเหลือมปี เนื่องจากสัญญาจ้างมีระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการรับรองแบบแปลนที่ทางเทศบาลฯ จัดทำขึ้นมาให้สอดคล้องกับพื้นที่จริง ที่จะดำเนินการก่อสร้าง จะส่งผลให้สามารถดำเนินการในเรื่องแบบแปลนที่จะนำมาจัดจ้าง มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นและทำให้สามารถเรียกผู้รับจ้างเข้าทำสัญญาได้เร็วขึ้นและไม่ต้องกันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป